

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月17日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月17日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,198 mm (5月16日16時から41 mm上昇)	O.P.+ 2,969 mm (5月16日16時から14 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,757 mm (5月16日16時から1 mm下降)	O.P.+ 3,196 mm (5月16日16時から37 mm上昇)	O.P.+ 2,823 mm (5月16日16時から23 mm下降)	O.P.+ 2,856 mm (5月16日16時から12 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,346 mm (5月16日16時から33 mm上昇)	O.P.+ 3,489 mm (5月16日16時から29 mm上昇)	O.P.+ 3,053 mm (5月16日16時から28 mm下降)	O.P.+ 2,865 mm (5月16日16時から12 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,413 mm (初期値からの増加量5,630 mm, 5月16日16時から3 mm上昇) O.P.+ 1,602 mm (初期値からの増加量2,328 mm, 5月16日16時から14 mm下降) O.P.+ 4,345 mm (床面からの水位549 mm, 5月16日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (5月15日17時20分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月16日12時08分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。