

## 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月8日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月8日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,316 mm (6月8日7時から16 mm下降)	O.P.+ 2,916 mm (6月8日7時から1 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,802 mm (6月8日7時から2 mm上昇)	O.P.+ 3,216 mm (6月8日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,775 mm (6月8日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 2,792 mm (6月8日7時から7 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,259 mm (6月8日7時から13 mm上昇)	O.P.+ 3,524 mm (6月8日7時から4 mm上昇)	O.P.+ 2,999 mm (6月8日7時から15 mm上昇)	O.P.+ 2,809 mm (6月8日7時から7 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,501 mm (初期値からの増加量5,718 mm, 6月8日7時から1 mm上昇) O.P.+ 1,713 mm (初期値からの増加量2,439 mm, 6月8日7時から11 mm下降) O.P.+ 4,354 mm (床面からの水位558 mm, 6月8日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下  移送実施中 (6月8日9時55分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月7日12時02分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月6日11時59分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。