

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（6月25日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (6月25日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,969 mm (6月24日16時から33 mm下降)	O.P.+ 2,995 mm (6月24日16時から8 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,839 mm (6月24日16時から2 mm上昇)	O.P.+ 2,919 mm (6月24日16時から28 mm下降)	O.P.+ 2,879 mm (6月24日16時から10 mm上昇)	O.P.+ 2,849 mm (6月24日16時から10 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,275 mm (6月24日16時から26 mm下降)	O.P.+ 3,235 mm (6月24日16時から29 mm下降)	O.P.+ 3,110 mm (6月24日16時から13 mm上昇)	O.P.+ 2,853 mm (6月24日16時から9 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,568 mm (初期値からの増加量5,785 mm, 6月24日16時から3 mm上昇) O.P.+ 1,471 mm (初期値からの増加量2,197 mm, 6月24日16時から25 mm下降) O.P.+ 4,365 mm (床面からの水位569 mm, 6月24日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (6月19日9時43分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月7日12時02分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 3月21日9時28分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月20日11時48分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。