

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月6日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月6日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (0.P.+ 850 mm未満)	0.P.+ 3,056 mm (7月6日7時から20 mm下降)	0.P.+ 2,868 mm (7月6日7時から変化なし)	
	タービン建屋水位	0.P.+ 2,896 mm (7月6日7時から2 mm上昇)	0.P.+ 2,995 mm (7月6日7時から17 mm下降)	0.P.+ 2,726 mm (7月6日7時から2 mm下降)	0.P.+ 2,735 mm (7月6日7時から2 mm下降)
	原子炉建屋水位	0.P.+ 4,382 mm (7月6日7時から9 mm下降)	0.P.+ 3,317 mm (7月6日7時から19 mm下降)	0.P.+ 2,954 mm (7月6日7時から4 mm下降)	0.P.+ 2,750 mm (7月6日7時から2 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	0.P.+ 4,066 mm (初期値からの増加量5,283 mm, 7月6日7時から100 mm上昇) 0.P.+ 2,685 mm (初期値からの増加量3,411 mm, 7月6日7時から81 mm下降) 0.P.+ 4,373 mm (床面からの水位577 mm, 7月6日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (7月2日10時08分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (7月3日10時22分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月27日16時30分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 6月27日12時39分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。