

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月15日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月15日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,328 mm (7月14日16時から47 mm上昇)	O.P.+ 2,867 mm (7月14日16時から7 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,928 mm (7月14日16時から8 mm上昇)	O.P.+ 3,231 mm (7月14日16時から39 mm上昇)	O.P.+ 2,700 mm (7月14日16時から6 mm下降)	O.P.+ 2,747 mm (7月14日16時から10 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,561 mm (7月14日16時から114 mm上昇)	O.P.+ 3,536 mm (7月14日16時から36 mm上昇)	O.P.+ 2,934 mm (7月14日16時から12 mm下降)	O.P.+ 2,777 mm (7月14日16時から2 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,549 mm (初期値からの増加量4,766 mm, 7月14日16時から40 mm上昇) O.P.+ 1,817 mm (初期値からの増加量2,543 mm, 7月14日16時から150 mm下降) O.P.+ 4,380 mm (床面からの水位584 mm, 7月14日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (7月11日15時12分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 6月27日16時30分~ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月8日12時11分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。