

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月18日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月18日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,159 mm (7月17日16時から37 mm下降)	O.P.+ 2,936 mm (7月17日16時から9 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,957 mm (7月17日16時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,090 mm (7月17日16時から27 mm下降)	O.P.+ 2,805 mm (7月17日16時から9 mm上昇)	O.P.+ 2,784 mm (7月17日16時から14 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,633 mm (7月17日16時から22 mm上昇)	O.P.+ 3,426 mm (7月17日16時から16 mm下降)	O.P.+ 3,047 mm (7月17日16時から14 mm上昇)	O.P.+ 2,790 mm (7月17日16時から15 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,225 mm (初期値からの増加量4,442 mm, 7月17日16時から5 mm上昇) O.P.+ 2,400 mm (初期値からの増加量3,126 mm, 7月17日16時から18 mm上昇) O.P.+ 4,384 mm (床面からの水位588 mm, 7月17日16時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (7月15日11時20分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (7月17日10時07分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月17日11時37分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。