

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月30日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月30日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,083 mm (7月30日7時から17 mm下降)	O.P.+ 3,106 mm (7月30日7時から7 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 3,090 mm (7月30日7時から8 mm上昇)	O.P.+ 3,075 mm (7月30日7時から12 mm下降)	O.P.+ 3,026 mm (7月30日7時から5 mm上昇)	O.P.+ 2,953 mm (7月30日7時から7 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,222 mm (7月30日7時から3 mm下降)	O.P.+ 3,156 mm (7月30日7時から16 mm下降)	O.P.+ 3,075 mm (7月30日7時から4 mm上昇)	O.P.+ 2,951 mm (7月30日7時から5 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 2,547 mm (初期値からの増加量3,764 mm, 7月30日7時から2 mm上昇) O.P.+ 1,969 mm (初期値からの増加量2,695 mm, 7月30日7時から180 mm上昇) O.P.+ 4,238 mm (床面からの水位442 mm, 7月30日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (7月26日10時33分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (7月25日14時18分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月30日12時36分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項	* 第二セシウム吸着装置(サリー)において、フィルタの洗浄のため、7月30日8時36分に同装置を一時停止。洗浄作業が完了したことから、同日12時25分に同装置を起動し、同日12時36分に定常流量に到達。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。