

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月13日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月13日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,142 mm (8月13日7時から33 mm上昇)	O.P.+ 3,079 mm (8月13日7時から12 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,926 mm (8月13日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,124 mm (8月13日7時から27 mm上昇)	O.P.+ 2,944 mm (8月13日7時から20 mm下降)	O.P.+ 2,941 mm (8月13日7時から9 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,052 mm (8月13日7時から7 mm下降)	O.P.+ 3,178 mm (8月13日7時から28 mm上昇)	O.P.+ 2,997 mm (8月13日7時から24 mm下降)	O.P.+ 2,946 mm (8月13日7時から7 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,367 mm (初期値からの増加量4,584 mm, 8月13日7時から4 mm上昇) O.P.+ 2,430 mm (初期値からの増加量3,156 mm, 8月13日7時から16 mm上昇) O.P.+ 4,252 mm (床面からの水位456 mm, 8月13日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
			3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (8月2日10時28分~)		
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月12日12時27分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。