

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月14日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月14日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,217 mm (8月14日7時から27 mm上昇)	O.P.+ 3,050 mm (8月14日7時から10 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,942 mm (8月14日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 3,188 mm (8月14日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 2,898 mm (8月14日7時から17 mm下降)	O.P.+ 2,913 mm (8月14日7時から11 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,039 mm (8月14日7時から1 mm下降)	O.P.+ 3,243 mm (8月14日7時から24 mm上昇)	O.P.+ 2,947 mm (8月14日7時から18 mm下降)	O.P.+ 2,927 mm (8月14日7時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,374 mm (初期値からの増加量4,591 mm, 8月14日7時から3 mm上昇) O.P.+ 2,471 mm (初期値からの増加量3,197 mm, 8月14日7時から17 mm上昇) O.P.+ 4,253 mm (床面からの水位457 mm, 8月14日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
				3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (8月2日10時28分~)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月12日12時27分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。