

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（8月30日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (8月30日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,157 mm (8月29日16時から34 mm下降)	O.P.+ 3,021 mm (8月29日16時から10 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,710 mm (8月29日16時から5 mm上昇)	O.P.+ 3,137 mm (8月29日16時から29 mm下降)	O.P.+ 2,923 mm (8月29日16時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,864 mm (8月29日16時から7 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,061 mm (8月29日16時から10 mm下降)	O.P.+ 3,221 mm (8月29日16時から30 mm下降)	O.P.+ 2,975 mm (8月29日16時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,863 mm (8月29日16時から7 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,527 mm (初期値からの増加量4,744 mm, 8月29日16時から5 mm上昇) O.P.+ 2,170 mm (初期値からの増加量2,896 mm, 8月29日16時から11 mm下降) O.P.+ 4,264 mm (床面からの水位468 mm, 8月29日16時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (8月27日10時18分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (8月24日10時38分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月27日16時33分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。