

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月1日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月1日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3,051 mm (9月1日7時から19 mm下降)	O.P. + 3,052 mm (9月1日7時から6 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,726 mm (9月1日7時から2 mm上昇)	O.P. + 3,048 mm (9月1日7時から17 mm下降)	O.P. + 2,956 mm (9月1日7時から5 mm上昇)	O.P. + 2,893 mm (9月1日7時から4 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P. + 3,997 mm (9月1日7時から11 mm下降)	O.P. + 3,127 mm (9月1日7時から16 mm下降)	O.P. + 3,010 mm (9月1日7時から3 mm上昇)	O.P. + 2,890 mm (9月1日7時から3 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3,545 mm (初期値からの増加量4,762 mm, 9月1日7時から3 mm上昇) O.P. + 2,138 mm (初期値からの増加量2,864 mm, 9月1日7時から3 mm下降) O.P. + 4,264 mm (床面からの水位468 mm, 9月1日7時から変化なし)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	2号機タービン建屋地下 →3号機タービン建屋地下 移送実施中 (8月27日10時18分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (8月24日10時38分～)	—
		5・6号機 —			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 8月27日16時33分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	・8月31日 15時55分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋へ移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。