

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（9月20日18時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月20日16時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3,031 mm (9月20日7時から29 mm上昇)	O.P. + 3,042 mm (9月20日7時から14 mm下降)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,878 mm (9月20日7時から6 mm上昇)	O.P. + 3,040 mm (9月20日7時から27 mm上昇)	O.P. + 2,878 mm (9月20日7時から13 mm下降)	O.P. + 2,893 mm (9月20日7時から13 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4,061 mm (9月20日7時から9 mm下降)	O.P. + 3,087 mm (9月20日7時から26 mm上昇)	O.P. + 2,934 mm (9月20日7時から16 mm下降)	O.P. + 2,910 mm (9月20日7時から7 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3,711 mm (初期値からの増加量4,928 mm, 9月20日7時から3 mm上昇) O.P. + 2,184 mm (初期値からの増加量2,910 mm, 9月20日7時から15 mm上昇) O.P. + 4,272 mm (床面からの水位476 mm, 9月20日7時から1 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	—	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (9月17日10時37分～)	—
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 7月17日10時02分～ 停止中			
		第二セシウム吸着装置(サリー) : 9月19日13時00分～ 運転中			
その他特記事項		淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転			
		淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項		・9月7日 13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。			

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。