

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（11月1日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月1日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3,190 mm (10月31日16時から11 mm下降)	O.P. + 3,221 mm (10月31日16時から18 mm下降)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 3,252 mm (10月31日16時から61 mm下降)	O.P. + 3,170 mm (10月31日16時から9 mm下降)	O.P. + 3,031 mm (10月31日16時から13 mm下降)	O.P. + 3,057 mm (10月31日16時から17 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P. + 4,399 mm (10月31日16時から37 mm下降)	O.P. + 3,264 mm (10月31日16時から9 mm下降)	O.P. + 3,119 mm (10月31日16時から22 mm下降)	O.P. + 3,070 mm (10月31日16時から13 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 3,958 mm (初期値からの増加量5,175 mm, 10月31日16時から19 mm上昇) O.P. + 3,554 mm (初期値からの増加量4,280 mm, 10月31日16時から10 mm下降) O.P. + 4,292 mm (床面からの水位496 mm, 10月31日16時から1 mm下降)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		1号機タービン建屋地下 →1号機廃棄物処理建屋 移送実施 (10月31日10時14分～ 10月31日18時12分)	2号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設（プロセ ス主建屋） 移送実施中 (10月25日10時58分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設（高温焼 却炉建屋） 移送実施中 (10月22日14時53分～)	—
		5・6号機 —			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 10月23日9時50分～ 運転中 第二セシウム吸着装置（サリー） : 10月28日11時55分～ 運転中 淡水化装置（逆浸透膜） : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置（蒸発濃縮） : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	・9月7日13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウエルポイント（バキュームによる強制的な排水設備）からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。