

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（11月19日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月19日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 3,029 mm (11月18日16時から45 mm上昇)	O.P. + 2,966 mm (11月18日16時から30 mm下降)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,699 mm (11月18日16時から6 mm上昇)	O.P. + 3,041 mm (11月18日16時から39 mm上昇)	O.P. + 2,935 mm (11月18日16時から26 mm下降)	O.P. + 2,957 mm (11月18日16時から18 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P. + 3,869 mm (11月18日16時から14 mm上昇)	O.P. + 3,103 mm (11月18日16時から40 mm上昇)	O.P. + 3,023 mm (11月18日16時から28 mm下降)	O.P. + 2,975 mm (11月18日16時から14 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 4,083 mm (初期値からの増加量5,300 mm, 11月18日16時から1 mm上昇) O.P. + 2,327 mm (初期値からの増加量3,053 mm, 11月18日16時から28 mm下降) O.P. + 4,378 mm (床面からの水位582 mm, 11月18日16時から3 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	—	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (11月6日9時27分～)	—
		5・6号機 —			
	セシウム吸着装置 : 11月6日10時12分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 11月13日17時19分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 9月7日13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。