

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月1日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月1日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 2,968 mm (11月30日16時から42 mm上昇)	O.P. + 2,886 mm (11月30日16時から21 mm下降)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,776 mm (11月30日16時から2 mm上昇)	O.P. + 2,986 mm (11月30日16時から36 mm上昇)	O.P. + 2,869 mm (11月30日16時から26 mm下降)	O.P. + 2,879 mm (11月30日16時から16 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P. + 3,897 mm (11月30日16時から5 mm下降)	O.P. + 3,063 mm (11月30日16時から39 mm上昇)	O.P. + 2,952 mm (11月30日16時から32 mm下降)	O.P. + 2,894 mm (11月30日16時から8 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 4,195 mm (初期値からの増加量5,412 mm, 11月30日16時から1 mm上昇) O.P. + 2,298 mm (初期値からの増加量3,024 mm, 11月30日16時から18 mm上昇) O.P. + 4,283 mm (床面からの水位487 mm, 11月30日16時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	—	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (11月6日9時27分～)	—
		5・6号機 —			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 11月6日10時12分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 11月28日11時40分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 9月7日13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。