

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月3日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月3日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 2,971 mm (12月2日16時から46 mm下降)	O.P. + 2,852 mm (12月2日16時から6 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,783 mm (12月2日16時から3 mm上昇)	O.P. + 2,990 mm (12月2日16時から36 mm下降)	O.P. + 2,877 mm (12月2日16時から31 mm上昇)	O.P. + 2,832 mm (12月2日16時から7 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P. + 3,911 mm (12月2日16時から2 mm上昇)	O.P. + 3,103 mm (12月2日16時から27 mm下降)	O.P. + 2,952 mm (12月2日16時から35 mm上昇)	O.P. + 2,854 mm (12月2日16時から11 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 4,203 mm (初期値からの増加量5,420 mm, 12月2日16時から1 mm上昇) O.P. + 2,371 mm (初期値からの増加量3,097 mm, 12月2日16時から23 mm上昇) O.P. + 4,298 mm (床面からの水位502 mm, 12月2日16時から5 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	2号機タービン建屋地下 →3号機タービン建屋地下 移送実施中 (12月2日9時53分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (11月6日9時27分～)	—
		5・6号機 —			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 11月6日10時12分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 11月28日11時40分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 9月7日13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置されているウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。