

訂正版

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月9日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月9日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P. + 850 mm未満)	O.P. + 2,671 mm (12月8日16時から33 mm下降)	O.P. + 2,934 mm (12月8日16時から8 mm上昇)	—
	タービン建屋水位	O.P. + 2,542 mm (12月8日16時から変化なし)	O.P. + 2,734 mm (12月8日16時から29 mm下降)	O.P. + 2,969 mm (12月8日16時から8 mm上昇)	O.P. + 2,904 mm (12月8日16時から7 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P. + 3,761 mm (12月8日16時から18 mm下降)	O.P. + 2,857 mm (12月8日16時から25 mm下降)	O.P. + 3,057 mm (12月8日16時から7 mm上昇)	O.P. + 2,900 mm (12月8日16時から7 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P. + 4,246 mm (初期値からの増加量5,463 mm, 12月8日16時から1 mm上昇) O.P. + 3,242 mm (初期値からの増加量3,968 mm, 12月8日16時から98 mm上昇) O.P. + 4,337 mm (床面からの水位541 mm, 12月8日16時から4 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
		—	2号機タービン建屋地下 →3号機タービン建屋地下 移送実施中 (12月2日9時53分～)	3号機タービン建屋地下 →集中廃棄物処理施設(高温焼 却炉建屋) 移送実施中 (11月6日9時27分～)	—
		5・6号機 —			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 11月6日10時12分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月4日12時51分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項	* 9月7日13時33分～ 2号機タービン建屋東側に設置したウェルポイント(バキュームによる強制的な排水設備)からの汲み上げ水を2号機タービン建屋に移送実施中。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。