

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2月24日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (2月24日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 3,166 mm (2月23日7時から66 mm下降)	O.P.+ 2,645 mm (2月23日7時から26 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,754 mm (2月23日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 3,146 mm (2月23日7時から54 mm下降)	O.P.+ 2,689 mm (2月23日7時から38 mm上昇)	O.P.+ 2,643 mm (2月23日7時から1 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,936 mm (2月23日7時から4 mm下降)	O.P.+ 3,272 mm (2月23日7時から47 mm下降)	O.P.+ 2,771 mm (2月23日7時から47 mm上昇)	O.P.+ 2,698 mm (2月23日7時から9 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,321 mm (初期値からの増加量5,538 mm, 2月23日7時から3 mm上昇) O.P.+ 1,879 mm (初期値からの増加量2,605 mm, 2月23日7時から40 mm下降) O.P.+ 4,369 mm (床面からの水位573 mm, 2月23日7時から6 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (2月22日10時37分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (1月24日14時37分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月18日19時21分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 2月18日13時12分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。