

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（5月13日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (5月13日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,752 mm (5月12日7時から77 mm上昇)	O.P.+ 2,853 mm (5月12日7時から37 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,769 mm (5月12日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 2,775 mm (5月12日7時から66 mm上昇)	O.P.+ 2,848 mm (5月12日7時から45 mm下降)	O.P.+ 2,891 mm (5月12日7時から25 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,986 mm (5月12日7時から19 mm下降)	O.P.+ 2,881 mm (5月12日7時から42 mm上昇)	O.P.+ 2,955 mm (5月12日7時から48 mm下降)	O.P.+ 2,983 mm (5月12日7時から7 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,260 mm (初期値からの増加量5,477 mm, 5月12日7時から5 mm上昇) O.P.+ 2,409 mm (初期値からの増加量3,135 mm, 5月12日7時から18 mm下降) O.P.+ 4,255 mm (床面からの水位459 mm, 5月12日7時から4 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施 (5月10日10時14分～ 5月12日9時36分)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (4月24日10時34分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 4月24日8時32分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 5月8日13時19分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。