

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月15日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月15日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,689 mm (7月14日7時から48 mm下降)	O.P.+ 2,774 mm (7月14日7時から16 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,697 mm (7月14日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 2,735 mm (7月14日7時から42 mm下降)	O.P.+ 2,884 mm (7月14日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 2,821 mm (7月14日7時から15 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,992 mm (7月14日7時から38 mm下降)	O.P.+ 2,859 mm (7月14日7時から39 mm下降)	O.P.+ 2,993 mm (7月14日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 2,867 mm (7月14日7時から15 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,934 mm (初期値からの増加量5,151 mm, 7月14日7時から2 mm上昇) O.P.+ 2,269 mm (初期値からの増加量2,995 mm, 7月14日7時から17 mm上昇) O.P.+ 4,400 mm (床面からの水位604 mm, 7月14日7時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (7月10日10時28分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日14時42分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況		セシウム吸着装置 : 6月12日9時43分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月10日12時50分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転			
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。