

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（7月16日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (7月16日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,638 mm (7月15日7時から51 mm下降)	O.P.+ 2,791 mm (7月15日7時から17 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,718 mm (7月15日7時から21 mm上昇)	O.P.+ 2,690 mm (7月15日7時から45 mm下降)	O.P.+ 2,900 mm (7月15日7時から16 mm上昇)	O.P.+ 2,836 mm (7月15日7時から15 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 3,954 mm (7月15日7時から38 mm下降)	O.P.+ 2,817 mm (7月15日7時から42 mm下降)	O.P.+ 3,012 mm (7月15日7時から19 mm上昇)	O.P.+ 2,879 mm (7月15日7時から12 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,938 mm (初期値からの増加量5,155 mm, 7月15日7時から4 mm上昇) O.P.+ 2,292 mm (初期値からの増加量3,018 mm, 7月15日7時から23 mm上昇) O.P.+ 4,402 mm (床面からの水位606 mm, 7月15日7時から2 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (7月10日10時28分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (6月16日14時42分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 6月12日9時43分～ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 7月10日12時50分～ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。