

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（11月1日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月1日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,934 mm (10月31日7時から1 mm上昇)	O.P.+ 2,653 mm (10月31日7時から17 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,909 mm (10月31日7時から17 mm上昇)	O.P.+ 2,911 mm (10月31日7時から2 mm下降)	O.P.+ 2,881 mm (10月31日7時から24 mm上昇)	O.P.+ 2,818 mm (10月31日7時から16 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,466 mm (10月31日7時から13 mm下降)	O.P.+ 2,996 mm (10月31日7時から6 mm上昇)	O.P.+ 2,902 mm (10月31日7時から24 mm上昇)	O.P.+ 2,855 mm (10月31日7時から13 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,968 mm (初期値からの増加量5,185 mm, 10月31日7時から17 mm上昇) O.P.+ 1,547 mm (初期値からの増加量2,273 mm, 10月31日7時から280 mm下降) O.P.+ 4,274 mm (床面からの水位478 mm, 10月31日7時から7 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
		2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (10月27日10時43分~)			
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 10月16日9時00分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 10月31日9時52分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。