

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（11月10日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月10日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,915 mm (11月9日7時から14 mm下降)	O.P.+ 2,573 mm (11月9日7時から17 mm下降)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,856 mm (11月9日7時から20 mm上昇)	O.P.+ 2,894 mm (11月9日7時から16 mm下降)	O.P.+ 2,733 mm (11月9日7時から26 mm下降)	O.P.+ 2,768 mm (11月9日7時から18 mm下降)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,513 mm (11月9日7時から7 mm上昇)	O.P.+ 2,988 mm (11月9日7時から変化なし)	O.P.+ 2,747 mm (11月9日7時から24 mm下降)	O.P.+ 2,819 mm (11月9日7時から16 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 4,029 mm (初期値からの増加量5,246 mm, 11月9日7時から2 mm上昇) O.P.+ 1,860 mm (初期値からの増加量2,586 mm, 11月9日7時から216 mm上昇) O.P.+ 4,330 mm (床面からの水位534 mm, 11月9日7時から7 mm上昇)		
滞留水の移送状況	1号機	2号機	3号機	4号機	
		2号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (10月27日10時43分~)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(高温焼却炉建屋) 移送実施中 (11月5日16時14分~)		
	5・6号機				
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 10月16日9時00分~ 停止中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 11月6日13時34分~ 運転中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。