

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（12月21日9時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (12月21日7時時点)	トレンチ立坑水位	水位低下に伴い、測定できず (O.P.+ 850 mm未満)	O.P.+ 2,271 mm (12月20日7時から1 mm下降)	O.P.+ 2,305 mm (12月20日7時から10 mm上昇)	
	タービン建屋水位	O.P.+ 2,981 mm (12月20日7時から13 mm上昇)	O.P.+ 2,508 mm (12月20日7時から2 mm上昇)	O.P.+ 2,533 mm (12月20日7時から18 mm上昇)	O.P.+ 2,501 mm (12月20日7時から4 mm上昇)
	原子炉建屋水位	O.P.+ 4,112 mm (12月20日7時から11 mm上昇)	O.P.+ 2,610 mm (12月20日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 2,537 mm (12月20日7時から23 mm上昇)	O.P.+ 2,564 mm (12月20日7時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	O.P.+ 3,714 mm (初期値からの増加量4,931 mm, 12月20日7時から53 mm下降) O.P.+ 1,458 mm (初期値からの増加量2,184 mm, 12月20日7時から1 mm上昇) O.P.+ 4,299 mm (床面からの水位503 mm, 12月20日7時から7 mm上昇)		
滞留水の移送状況		1号機	2号機	3号機	4号機
			2号機タービン建屋地下 3号機タービン建屋地下 移送実施中 (12月5日10時47分～)	3号機タービン建屋地下 集中廃棄物処理施設(プロセス主建屋) 移送実施中 (12月14日9時34分～)	
		5・6号機			
水処理設備の運転状況	セシウム吸着装置 : 12月15日11時31分～ 運転中 第二セシウム吸着装置(サリー) : 12月15日7時39分～ 停止中 淡水化装置(逆浸透膜) : 水バランスをみて断続運転 淡水化装置(蒸発濃縮) : 水バランスをみて断続運転				
その他特記事項					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただき観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。