

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年3月19日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (3月19日0時時点)	タービン建屋水位	T.P.+ 1,052 mm (3月18日0時から7 mm上昇)	T.P.+ 1,122 mm (3月18日0時から4 mm下降)	T.P.+ 949 mm (3月18日0時から21 mm下降)	T.P.+ 1,092 mm (3月18日0時から変化なし)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 1,116 mm (3月18日0時から6 mm上昇)	T.P.+ 1,148 mm (3月18日0時から14 mm下降)	T.P.+ 942 mm (3月18日0時から20 mm下降)	T.P.+ 961 mm (3月18日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 2,615 mm (3月18日0時から2 mm上昇) T.P.+ 323 mm (3月18日0時から18 mm下降) T.P.+ 2,879 mm (3月18日0時から9 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。