

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年9月5日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月5日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 912 mm (9月4日0時から2 mm上昇)	T.P.+ 768 mm (9月4日0時から10 mm上昇)	T.P.+ 892 mm (9月4日0時から変化なし)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 949 mm (9月4日0時から5 mm上昇)	T.P.+ 972 mm (9月4日0時から16 mm上昇)	T.P.+ 798 mm (9月4日0時から9 mm上昇)	T.P.+ 782 mm (9月4日0時から変化なし)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 736 mm (9月4日0時から74 mm下降) T.P.+ 661 mm (9月4日0時から12 mm上昇) T.P.+ 2,819 mm (9月4日0時から12 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。