

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2022年 5月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	海水熱交換器建屋(北側)2階(非管理区域)において、仮設排水ポンプ用電源ケーブル貫通部から雨水が入り込み約5m×4mの水溜りが床面に認められたことから、当該仮設排水ポンプ用電源ケーブルの再敷設を検討・実施。	G III	4月30日
2	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系除湿装置(C)再生フロアにおいて、2本あるVベルト(電動機とフロアを連結し、電動機からフロアに動力を伝えるベルト)のうち1本の脱落が認められたため、当該Vベルトを交換・修理。 なお、廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系除湿装置(A)により必要な計装用圧縮空気は確保できていることから、廃棄物処理に影響はない。	G III	4月30日