

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 3月 5日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系原子炉建屋送風機(A)電動機ローターバー(回転子)において、点検時に緩み測定値の管理値外れが認められたため、当該ローターバー(回転子)を点検・修理。 なお、送風機(B)が運転しており、建屋の換気に影響はない。	GIII	3月3日