

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年12月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	非常用ディーゼル発電設備(B)給気弁(弁シート部の肉厚測定)点検において、機関シリンダー(No.18)給気弁(No.35)シート部の肉厚に使用限界値超えが認められたため、当該給気弁を交換。 なお、点検期間中に交換を実施するため、当該発電機の運転および点検工程にも影響はない。	GⅢ	12月9日