

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 4月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系除湿送風機(C)電動機の点検時、電動機側プーリー(ベルト車)とキー(固定する部品)の緩みが確認されたため、当該プーリー及びキーを交換。 なお、除湿装置(A)が運転しているため、系統機能に影響はない。	GⅢ	4月23日
2	3・4号廃棄物処理設備	換気空調系廃棄物処理建屋排気ファン(B)逆流防止ダンパーにおいて、ダンパー連結部のボルト(2箇所)外れを確認したため、当該ボルトを交換。 なお、排気ファン(A)及び(C)の運転により負圧が保たれていることから、建屋の換気に影響はない。	GⅢ	4月27日