

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 6月 8日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	補機冷却海水系配管ライニング(被覆)点検時、海水ポンプ出口配管ライニングに剥離(21箇所)を確認したため、当該ライニングを補修。 なお、当該配管母材まで貫通する剥離ではない。	GIII	6月4日