

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 6月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	発電所構内深井戸ポンプ(No. 3)の配管健全性確認のため通水したところ、配管排水弁および空気抜き弁のシート部(計7箇所)から水の漏えいを確認したため、点検・修理。	GⅢ	4月21日
2	その他	一次水処理設備陽イオン樹脂塔(A)用計量槽出口配管において、詰まりを確認したため、当該配管を清掃。 なお、陽イオン樹脂塔(B)が健全であるため、水処理に影響はない。	GⅢ	6月25日