

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月22日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 5 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	タービン建屋サブドレンポンプ(No. 6)において、満水にもかかわらず自動起動しないことを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、当該ポンプは手動により起動可能であり、排水処理に影響はない。	GⅢ	7月18日
2	3号機	プロセス放射線モニター系換気系排気筒入口放射線モニターサンプルポンプにおいて、インバーターの周波数上昇を確認したため、当該モニターを点検・修理。 なお、周波数は高めの状態ではあるが、当該ポンプに異音や振動等の異常はないことから運転を継続しており、監視機能に影響はない。	GⅢ	7月16日
3	3号機	サービス建屋シャワードレン系サンプポンプ(B)出口逆止弁において、動作不良(弁の開固着)を確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、水の移送は可能であり、管理上の影響はない。	GⅢ	7月19日
4	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物固化系乾燥機出口圧力指示調節計において、指示不良(ファンを起動したにもかかわらず0kPaを指示)を確認したため、当該調節計を点検・修理。	GⅢ	7月17日
5	サイトバンカ	換気系排気放射線モニター(A) サンプルポンプにおいて、運転状態にもかかわらずサンプル流量が確保できないことを確認したため、原因調査。 なお、換気系排気放射線モニター(B)は運転可能であり、放射線モニターの機能に影響はない。	GⅢ	7月17日