

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 9月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	2号機	タービン建屋2階および1・2号廃棄物処理建屋2階の管理区域集積線量当量データ採取時、計数異常(線量が上昇していない)を確認したため、健全な集積線量当量計へ交換を実施した。	Non-CAQ	9月14日
2	2号機	原子炉建屋天井クレーンにてシュラウドヘッドボルト吊り上げ時、水中で吊り上げ治具のワイヤーロープが切断し、蒸気乾燥器・気水分離器貯蔵プールへ落下したため、原因調査を実施する。 今後、落下した治具の一部を回収する。 なお、使用済燃料プールゲートは閉であり、使用済燃料プール側への移動はない。	Non-CAQ	9月17日
3	3号機	換気空調系サービス建屋冷水ポンプ(A)において、当該ポンプ軸封部から水の漏えい(非放射性)を確認したため、当該軸封部の増し締めを実施する。	Non-CAQ	9月17日