

不適合管理状況(10月4日～10月10日審査分)

1. Cグレード 8件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2007/9/12 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 復水器下部胴均圧胴エキスパンションからの漏えいについて |
| 2007/9/12 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 復水器後水室胴体エキスパンションの塗装の剥がれについて |
| 2007/9/13 | 4号機 | 【中越沖地震】取水路 循環水ポンプ室目地部のズレについて |
| 2007/9/21 | 2号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 オペフロ天井上下部トラス吊り棒の折損について |
| 2007/9/28 | 1号機 | 【中越沖地震】循環水系配管タブロゲピット貫通部のズレについて |
| 2007/9/28 | 1号機 | 【中越沖地震】循環水系配管の変形について |
| 2007/9/28 | 1号機 | 【中越沖地震】循環水系配管マンホールピット周辺の沈下について |
| 2007/10/1 | 1号機 | 【中越沖地震】水素・酸素供給ラインの一部配管の変形等について |

2. Dグレード 18件

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|--|
| 2007/8/27 | 5号機 | 【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 電源装置(Z24-E/S008)の動作不良について |
| 2007/8/30 | 5号機 | 【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 電源装置(Z21-E/S005)入力端子の破損、およびシャーシの変形について |
| 2007/8/30 | 5号機 | 【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 電源装置(Z24-E/S008)のシャーシの変形について |
| 2007/8/30 | 5号機 | 【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 電源装置(Z24-E/S007)のシャーシの変形などについて |
| 2007/9/7 | 5号機 | 【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 燃料取替エリア用対数線量率計のシャーシの変形などについて |
| 2007/9/7 | 5号機 | 【中越沖地震】大湊側予備品倉庫 主蒸気管モニタ用対数微小電流計のシャーシの変形について |
| 2007/9/12 | 4号機 | 【中越沖地震】タービン建屋 復水器基礎部分の塗装剥がれについて |
| 2007/9/25 | 1号機 | 【中越沖地震】洗濯設備 乾燥機(A) 所内用空気系レギュレータのフィルタードレンからの空気漏れについて |
| 2007/9/27 | 1号機 | 【中越沖地震】洗濯機(D)用洗剤投入器(D)の動作不良について |
| 2007/9/27 | 1号機 | 【中越沖地震】循環水配管電気防食装置ケーブル接続部コンクリートボックスの破損および浸水について |
| 2007/9/27 | 1号機 | 【中越沖地震】機械工作室 大型作業台上の定盤のズレについて |
| 2007/9/27 | 1号機 | 【中越沖地震】機械工作室 万能工具研磨盤ベースボルトの破損について |

| 発見日 | 号機 | 件名 |
|-----------|-----|---|
| 2007/9/28 | 1号機 | 【中越沖地震】循環水系配管マンホールピット内の浸水について |
| 2007/9/28 | 1号機 | 【中越沖地震】循環水系配管内面塗装の剥がれについて |
| 2007/10/1 | 2号機 | 【中越沖地震】原子炉建屋 スタッドテンション仮置架台横梁部の変形について |
| 2007/10/3 | 1号機 | 【中越沖地震】スチームドレン収集タンク(A)ドレン配管の閉塞について |
| 2007/10/4 | 1号機 | 【中越沖地震】南66kV補助建屋螺旋階段支持部の外れについて |
| 2007/10/6 | 1号機 | 【中越沖地震】屋外B系トレンチ非放射性スチームドレンサンプ現場パネル内の水溜りについて |

3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

| グレード | 審議件数 |
|------|------|
| As | 0 |
| A | 0 |
| B | 0 |
| C | 8 |
| D | 18 |
| 対象外 | 0 |
| 総計 | 26 |