
7号機低圧タービン（B） 第15段、第16段動翼フォーク部点検状況

平成20年5月15日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

7号機低圧タービン（B）第15段、第16段点検結果

1. 点検結果

- ・7号機低圧タービン（B）第15段（タービン側、発電機側）の動翼各126枚、第16段の動翼各130枚、全512枚を取り外し、動翼フォーク部について外観目視点検を実施した結果、折損は確認されませんでした。
(平成20年5月8日お知らせ済み)
- ・第16段の動翼 計260枚についてフォーク部の非破壊検査を実施した結果、発電機側の動翼18枚(18箇所)、タービン側の動翼19枚(19箇所)に指示模様を確認しました。
(平成20年5月8日お知らせ済み)
- ・第15段の動翼 計252枚についてフォーク部の非破壊検査を実施した結果、異常は確認されませんでした。

2. 今後の点検予定

- ・7号機の低圧タービン（A）（C）第15段、第16段動翼フォーク部の点検
(平成20年5月下旬～)
- ・6号機の低圧タービン（A）（B）（C）第14段動翼フォーク部の点検
(平成20年5月下旬～)
- ・6号機の低圧タービン（B）第15段、第16段動翼フォーク部の点検
(平成20年6月上旬～)

7号機 低圧タービン点検状況（平成20年5月15日時点）

