

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日
採取日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日
採取時刻	7:34	7:35	7:40	6:53	8:20	7:45	7:38	7:40	7:35	6:58	8:25	7:50
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	0.58	0.58	ND(0.63)	0.72	ND(0.56)	0.61	ND(0.62)	ND(0.52)	ND(0.52)	ND(0.55)	ND(0.72)	ND(0.57)
Cs-137(約30年)	11	10	9.2	7.3	6.4	11	2.4	1.9	2.3	1.8	3.0	2.6
全	15	19	16	15	12	14	4.7	ND(3.4)	4.9	5.0	ND(3.3)	ND(3.3)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	-	分析中

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日
採取日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日	8月14日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(1.4)	1.1	0.75	ND(0.82)	ND(0.82)	ND(1.0)	ND(0.60)	ND(0.71)	ND(0.81)	ND(0.57)	ND(0.65)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	9.4	13	9.5	8.8	8.8	10	ND(0.77)	ND(0.73)	1.9	ND(0.88)	ND(0.78)	0.95
全	18	18	15	13	14	16	ND(2.7)	ND(3.8)	ND(3.2)	ND(3.0)	ND(3.4)	3.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	-	分析中

* 太枠内が今回公表データ。他は8月14日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。