

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日
採取時刻	7:20	7:35	7:47	7:40	7:58	7:42	7:40	7:25	7:40	7:52	7:45	8:03	7:47	7:45
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0	7.5	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.019	0.002	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.007	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.44)	ND(0.52)	ND(0.53)	ND(0.56)	ND(0.67)	ND(0.65)	ND(0.59)	ND(0.80)	ND(0.56)	ND(0.45)	ND(0.58)	ND(0.84)	ND(0.59)
Cs-137(約30年)	4.9	6.0	6.8	7.5	7.1	3.9	2.2	1.7	1.2	1.3	1.6	1.1	2.6	1.3
全	8.1	9.4	9.3	13	11	6.2	6.1	ND(3.3)	3.0	ND(3.1)	ND(3.0)	ND(3.0)	3.2	4.0
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.0)	-	-	-	-	-	-	9.5	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日	1月14日	1月15日	1月16日
採取時刻	6:00	7:07	7:15	6:00	6:00	7:10	6:00	6:40	6:45	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	7.5	0	0	0	0	0	0	7.5	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.024	0.013	0.019	0.017	0.013	0.014	0.016	0.076	0.015
Cs-134(約2年)	ND(0.68)	ND(0.79)	ND(0.85)	ND(0.90)	ND(0.61)	ND(1.3)	ND(1.2)	ND(0.53)	ND(0.66)	ND(0.59)	ND(0.39)	ND(0.51)	ND(0.56)	ND(0.58)
Cs-137(約30年)	11	5.7	4.9	5.1	4.5	9.0	12	ND(0.79)	ND(0.77)	ND(0.87)	ND(0.69)	ND(0.81)	ND(0.60)	ND(0.83)
全	13	11	8.1	6.6	7.3	14	23	ND(3.2)	ND(2.9)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(2.7)	3.5	ND(3.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	-	12	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は1月17日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日				1月24日	1月25日	1月26日	1月27日			
採取日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日				1月24日	1月25日	1月26日	1月27日			
採取時刻	7:50	7:30	7:30	7:40				7:55	7:35	7:35	7:45			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	0.65	ND(0.54)	ND(0.79)				ND(0.46)	ND(0.84)	ND(0.61)	ND(0.77)			
Cs-137(約30年)	3.6	11	9.9	9.1				0.96	0.88	1.3	1.0			
全	5.3	16	16	16				ND(3.2)	ND(2.8)	ND(2.7)	ND(3.6)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日				1月24日	1月25日	1月26日	1月27日			
採取日	1月24日	1月25日	1月26日	1月27日				1月24日	1月25日	1月26日	1月27日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				6:00	6:35	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.73)	ND(0.88)	ND(0.80)	ND(0.50)				ND(0.58)	ND(0.57)	ND(0.69)	ND(0.68)			
Cs-137(約30年)	4.4	5.2	4.3	5.5				ND(0.76)	ND(0.85)	ND(0.77)	ND(0.91)			
全	10	8.0	7.0	6.0				ND(3.0)	ND(3.6)	ND(2.9)	ND(2.7)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

\* 太枠内が今回公表データ。他は1月27日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。