

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
採取時刻	7:42	7:40	7:30	7:20	7:18	7:30	7:35	7:47	7:45	7:35	7:25	7:23	7:30	7:40
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.70)	ND(0.64)	ND(0.91)	ND(0.77)	ND(0.56)	ND(0.61)	ND(0.61)	ND(0.81)	ND(0.74)	ND(0.44)	ND(0.57)	ND(0.53)	ND(0.71)	ND(0.71)
Cs-137(約30年)	6.8	7.7	7.6	7.6	7.9	9.3	8.9	3.1	1.5	1.4	1.4	1.6	1.1	ND(0.89)
全	15	13	15	13	15	16	17	8.6	ND(2.8)	3.5	ND(2.9)	3.9	ND(2.8)	ND(3.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(5.8)	-	-	-	-	-	-	13	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日	1月31日	2月1日	2月2日	2月3日	2月4日	2月5日	2月6日
採取時刻	6:00	7:10	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:42	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.014	0.011	0.011	0.011	0.010	0.011	0.011	0.019	0.016	0.018	0.020	0.017	0.017	0.018
Cs-134(約2年)	2.1	1.2	1.0	ND(0.61)	ND(0.77)	ND(0.73)	ND(0.95)	ND(0.57)	ND(0.67)	ND(0.58)	ND(0.62)	ND(0.70)	ND(0.65)	ND(0.61)
Cs-137(約30年)	32	19	13	8.2	8.2	7.9	7.5	ND(0.78)	ND(0.86)	ND(0.78)	ND(0.89)	ND(0.84)	ND(0.85)	ND(0.84)
全	47	29	18	9.3	13	11	14	3.9	ND(3.1)	ND(3.0)	ND(2.6)	ND(2.7)	ND(3.2)	ND(3.2)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(5.8)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は2月7日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日			2月14日	2月15日	2月16日	2月17日		
採取日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日			2月14日	2月15日	2月16日	2月17日		
採取時刻	7:40	7:33	7:25	7:18			7:45	7:38	7:30	7:23		
降雨量(mm/日)	0	0	4.5	11.5			0	0	4.5	11.5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	ND(0.82)	ND(0.51)	ND(0.83)			ND(0.55)	ND(0.50)	ND(0.58)	ND(0.55)		
Cs-137(約30年)	6.1	6.5	8.6	2.9			1.0	0.96	ND(0.93)	0.89		
全	13	11	8.7	7.3			ND(3.1)	4.1	ND(3.0)	ND(3.0)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日			2月14日	2月15日	2月16日	2月17日		
採取日	2月14日	2月15日	2月16日	2月17日			2月14日	2月15日	2月16日	2月17日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	4.5	11.5			0	0	4.5	11.5		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.1)	ND(0.64)	ND(0.90)	ND(0.88)			ND(0.66)	ND(0.62)	ND(0.59)	ND(0.61)		
Cs-137(約30年)	6.1	7.9	8.9	5.6			ND(0.81)	ND(0.85)	ND(0.61)	ND(0.92)		
全	10	12	11	11			ND(2.9)	ND(2.7)	ND(3.1)	ND(3.1)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は2月17日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。