

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日
採取時刻	8:11	7:23	7:45	8:00	7:46	8:13	9:05	8:06	7:28	7:50	8:05	7:51	8:18	9:11
降雨量(mm/日)	8	0	13	0	3	17	2.5	8	0	13	0	3	17	2.5
流量(m ³ /秒)	0.005	0.001	0.119	0.002	0.001	0.017	0.003	0.009	0.006	0.023	0.006	0.007	0.014	0.007
Cs-134(約2年)	0.50	ND(0.65)	ND(0.55)	ND(0.65)	ND(0.66)	ND(0.46)	ND(0.39)	ND(0.66)	ND(0.85)	ND(0.74)	ND(0.61)	ND(0.68)	ND(0.55)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	6.1	8.4	8.4	5.4	7.5	2.9	1.8	6.7	3.1	15	2.4	2.3	7.4	1.5
全	11	12	14	8.4	12	7.3	6.5	9.6	ND(3.1)	28	5.2	5.3	18	3.3
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日	6月26日	6月27日	6月28日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	8	0	13	0	3	17	2.5	8	0	13	0	3	17	2.5
流量(m ³ /秒)	0.033	0.011	0.018	0.012	0.010	0.126	0.015	0.151	0.014	0.080	0.019	0.016	0.716	0.032
Cs-134(約2年)	ND(0.93)	0.72	ND(1.0)	1.7	1.0	4.0	1.4	ND(0.63)	ND(0.87)	ND(0.61)	ND(0.57)	ND(0.51)	ND(0.53)	ND(0.50)
Cs-137(約30年)	20	16	17	29	12	64	23	0.88	ND(0.87)	ND(0.85)	ND(0.78)	ND(0.80)	2.6	0.68
全	24	21	22	46	22	150	53	3.4	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.2)	ND(3.0)	6.1	2.9
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は7月3日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日			7月10日	7月11日	7月12日	7月13日		
採取日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日			7月10日	7月11日	7月12日	7月13日		
採取時刻	7:28	7:35	7:35	7:55			7:33	7:40	7:40	8:00		
降雨量(mm/日)	0	8	1	0			0	8	1	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.46)	ND(0.43)	0.52	ND(0.50)			ND(0.53)	ND(0.45)	ND(0.58)	ND(0.50)		
Cs-137(約30年)	8.4	8.8	15	4.5			7.2	3.2	4.1	3.0		
全	11	9.6	17	4.0			7.7	3.7	8.0	3.8		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日			7月10日	7月11日	7月12日	7月13日		
採取日	7月10日	7月11日	7月12日	7月13日			7月10日	7月11日	7月12日	7月13日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	8:20		
降雨量(mm/日)	0	8	1	0			0	8	1	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	2.9	1.2	3.6	1.3			ND(0.53)	ND(0.50)	ND(0.55)	ND(0.38)		
Cs-137(約30年)	52	23	70	22			ND(0.65)	ND(0.62)	ND(0.69)	ND(0.54)		
全	61	43	96	29			8.8	7.2	9.4	8.0		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は7月13日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。