

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2020/10/07 07:43	1.0E+04	1.5E+02	4.4E+02	8.8E+03
	下流側	2020/10/07 06:58	2.1E+03	4.1E+02	3.0E+01	7.1E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2020/10/07 07:35	1.4E+03	< 1.1E+02	5.4E+01	1.2E+03
	下流側	2020/10/07 07:02	6.8E+01	1.2E+02	< 6.4E+00	4.2E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。