

1号機，2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2020/10/26 08:00	6.4E+03	< 1.2E+02	2.7E+02	5.5E+03
	下流側	2020/10/26 06:49	2.2E+03	2.7E+02	3.0E+01	7.0E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2020/10/26 08:06	1.2E+03	< 1.2E+02	4.7E+01	9.1E+02
	下流側	2020/10/26 06:53	4.6E+01	< 1.2E+02	< 6.7E+00	2.8E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (<：小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは， $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。