

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2021/02/08 07:19	3.8E+03	1.9E+02	1.5E+02	3.4E+03
	下流側	2021/02/08 07:47	2.2E+03	4.1E+02	2.9E+01	7.1E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2021/02/08 07:11	9.8E+02	< 1.2E+02	3.9E+01	7.2E+02
	下流側	2021/02/08 07:51	9.5E+01	< 1.2E+02	< 6.7E+00	1.0E+02

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。