

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/02/19 07:25	0.0	0.001	3.4E+01	—	1.2E+00	2.9E+01
	2021/02/20 07:05	0.0	0.001	1.2E+01	—	< 4.3E-01	6.9E+00
	2021/02/21 07:54	0.0	0.001	1.6E+01	—	< 5.5E-01	1.0E+01
	2021/02/22 07:23	0.0	0.001	2.3E+01	—	8.0E-01	1.5E+01
	2021/02/23 08:20	0.0	0.001	2.7E+01	—	7.8E-01	2.4E+01
	2021/02/24 07:03	0.0	0.001	2.6E+01	< 8.0E+00	7.2E-01	2.2E+01
	2021/02/25 07:45	0.0	0.001	2.4E+01	—	5.4E-01	1.9E+01
物揚場排水路	2021/02/19 07:30	0.0	0.005	< 2.9E+00	—	< 6.0E-01	< 8.6E-01
	2021/02/20 07:10	0.0	0.005	< 3.1E+00	—	< 5.4E-01	1.2E+00
	2021/02/21 07:50	0.0	0.006	4.8E+00	—	< 4.8E-01	1.1E+00
	2021/02/22 07:28	0.0	0.006	3.4E+00	—	< 4.6E-01	1.2E+00
	2021/02/23 08:25	0.0	0.006	4.1E+00	—	< 6.8E-01	1.3E+00
	2021/02/24 06:57	0.0	0.005	3.5E+00	1.1E+01	< 5.9E-01	< 7.5E-01
	2021/02/25 07:50	0.0	0.005	< 3.4E+00	—	< 6.4E-01	8.9E-01
K排水路	2021/02/19 07:02	0.0	0.008	1.2E+01	—	< 4.9E-01	9.1E+00
	2021/02/20 07:20	0.0	0.007	1.1E+01	—	< 1.2E+00	8.1E+00
	2021/02/21 06:00	0.0	0.007	9.4E+00	—	< 7.5E-01	9.1E+00
	2021/02/22 06:00	0.0	0.006	9.4E+00	—	< 4.9E-01	6.1E+00
	2021/02/23 06:00	0.0	0.007	9.6E+00	—	< 4.4E-01	6.2E+00
	2021/02/24 06:00	0.0	0.008	9.5E+00	1.4E+02	< 4.5E-01	7.6E+00
	2021/02/25 06:00	0.0	0.007	9.5E+00	—	< 6.4E-01	7.2E+00
BC排水路	2021/02/19 06:00	0.0	0.012	< 3.3E+00	—	< 5.8E-01	< 6.5E-01
	2021/02/20 06:00	0.0	0.014	< 3.0E+00	—	< 4.9E-01	< 6.0E-01
	2021/02/21 06:00	0.0	0.013	< 3.3E+00	—	< 5.7E-01	< 6.3E-01
	2021/02/22 06:00	0.0	0.012	< 3.0E+00	—	< 4.8E-01	< 6.4E-01
	2021/02/23 06:00	0.0	0.017	< 2.6E+00	—	< 9.0E-01	< 6.4E-01
	2021/02/24 06:00	0.0	0.012	< 3.3E+00	< 8.0E+00	< 6.8E-01	< 8.0E-01
	2021/02/25 06:00	0.0	0.014	< 3.0E+00	—	< 6.4E-01	< 8.2E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/03/08 07:40	1.5E+01	5.8E-01	1.3E+01
物揚場排水路	2021/03/08 07:45	< 3.6E+00	< 4.0E-01	1.3E+00
K排水路	2021/03/08 06:00	8.1E+00	< 6.7E-01	4.6E+00
BC排水路	2021/03/08 06:00	< 3.6E+00	< 7.2E-01	< 5.5E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。