

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/05/14 07:35	0.0	0.001	1.6E+01	—	< 6.0E-01	1.1E+01
	2021/05/15 07:50	0.0	0.001	1.9E+01	—	< 4.8E-01	1.1E+01
	2021/05/16 07:43	0.0	0.001	9.6E+00	—	< 4.9E-01	5.8E+00
	2021/05/17 07:40	3.5	0.001	1.0E+01	—	< 4.8E-01	6.5E+00
	2021/05/18 07:55	9.5	0.003	3.8E+00	—	< 2.8E-01	2.7E+00
	2021/05/19 07:40	2.0	0.001	3.9E+00	< 6.4E+00	< 4.2E-01	2.9E+00
	2021/05/20 07:20	3.0	0.001	5.7E+00	—	< 7.3E-01	2.9E+00
物揚場排水路	2021/05/14 07:40	0.0	0.006	4.7E+00	—	< 7.1E-01	1.7E+00
	2021/05/15 07:55	0.0	0.006	< 3.6E+00	—	< 4.6E-01	1.7E+00
	2021/05/16 07:48	0.0	0.006	4.8E+00	—	< 4.3E-01	2.1E+00
	2021/05/17 07:45	3.5	0.006	4.2E+00	—	< 4.7E-01	1.4E+00
	2021/05/18 08:00	9.5	0.007	4.4E+00	—	< 4.0E-01	2.1E+00
	2021/05/19 07:45	2.0	0.006	7.2E+00	1.0E+01	< 4.1E-01	2.0E+00
	2021/05/20 07:25	3.0	0.006	5.2E+00	—	< 4.7E-01	2.0E+00
K排水路	2021/05/14 07:19	0.0	0.008	1.1E+01	—	< 6.1E-01	6.9E+00
	2021/05/15 07:25	0.0	0.007	1.0E+01	—	< 4.7E-01	7.5E+00
	2021/05/16 07:20	0.0	0.007	1.1E+01	—	< 4.7E-01	7.7E+00
	2021/05/17 07:00	3.5	0.007	8.8E+00	—	< 6.0E-01	7.2E+00
	2021/05/18 07:00	9.5	0.011	1.8E+01	—	< 8.4E-01	1.3E+01
	2021/05/19 07:10	2.0	0.008	3.2E+01	1.1E+02	1.9E+00	3.0E+01
	2021/05/20 07:10	3.0	0.008	1.3E+01	—	< 6.3E-01	9.5E+00
BC排水路	2021/05/14 06:00	0.0	0.014	< 3.2E+00	—	< 4.4E-01	< 5.4E-01
	2021/05/15 06:00	0.0	0.011	< 3.6E+00	—	< 6.6E-01	< 7.3E-01
	2021/05/16 06:00	0.0	0.011	< 2.8E+00	—	< 7.3E-01	< 6.7E-01
	2021/05/17 06:00	3.5	0.009	< 3.1E+00	—	< 5.1E-01	< 5.6E-01
	2021/05/18 06:00	9.5	0.060	3.7E+00	—	< 6.2E-01	< 7.5E-01
	2021/05/19 06:00	2.0	0.019	< 3.1E+00	< 6.4E+00	< 5.5E-01	< 6.0E-01
	2021/05/20 06:00	3.0	0.014	< 2.9E+00	—	< 4.8E-01	< 5.4E-01
5,6号機排水路	—	—	—	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは，〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
 (例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・流量以外は既にお知らせ済み。

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2021/05/31 07:35	1.2E+01	< 8.3E-01	5.3E+00
物揚場排水路	2021/05/31 07:40	3.3E+00	< 4.4E-01	1.7E+00
K排水路	2021/05/31 07:02	1.4E+01	< 5.6E-01	1.0E+01
BC排水路	2021/05/31 06:00	< 2.7E+00	< 5.3E-01	< 6.1E-01
5,6号機排水路 ^{※1}	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。