

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2022/09/26 07:12	< 4.5E+00	< 4.2E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋北東	2022/09/26 07:47	< 5.4E+00	< 5.4E+00	< 4.6E+00
プロセス主建屋南東	2022/09/26 07:42	< 4.6E+00	< 5.2E+00	< 4.9E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2022/09/26 07:27	< 4.5E+00	< 5.0E+00	< 3.9E+00
サイトバンカ建屋南西	2022/09/26 07:37	< 4.1E+00	< 4.1E+00	1.0E+01
焼却工作建屋西側	2022/09/26 07:22	< 5.6E+00	< 4.8E+00	8.0E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2022/09/26 07:17	< 5.5E+00	< 4.5E+00	< 3.5E+00
サイトバンカ建屋南東	2022/09/26 07:32	< 3.9E+00	< 4.3E+00	< 3.9E+00

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは， $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は，1回/週程度の頻度で分析を実施。