

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/12/04 06:55	4.1E+00	< 4.7E-01	2.0E+00
物揚場排水路	2022/12/04 07:05	3.0E+00	< 3.8E-01	9.4E-01
K排水路	2022/12/04 06:00	7.8E+00	< 4.7E-01	4.6E+00
BC排水路	2022/12/04 06:00	< 2.6E+00	< 4.7E-01	< 6.1E-01
D排水路	2022/12/04 07:00	< 2.6E+00	< 6.0E-01	< 7.6E-01
5,6号機排水路 <sup>※1</sup>	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・○.○E±○とは, ○.○×10<sup>±○</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・採取当日の降雨量は0 mm
- ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。