

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/05/14 07:15	4.5E+00	< 7.6E-01	2.4E+00
物揚場排水路	2023/05/14 07:25	< 3.3E+00	< 5.5E-01	< 6.9E-01
K排水路	2023/05/14 06:00	5.4E+00	< 4.1E-01	5.2E+00
BC排水路	2023/05/14 06:00	< 3.7E+00	< 4.4E-01	< 5.1E-01
D排水路	2023/05/14 07:20	< 3.3E+00	< 5.9E-01	< 6.0E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

- ・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
 - ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $0.0E\pm 0$ とは, $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は2 mm
 - ・排水路流量情報は, 解析中のため後日公表する。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。