

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/04/24 07:45	< 4.7E+00	< 3.9E+00	< 5.1E+00
プロセス主建屋北東	2023/04/24 08:35	< 3.7E+00	< 4.6E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋南東	2023/04/24 08:30	< 4.2E+00	< 3.9E+00	< 3.9E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/04/24 08:15	< 4.1E+00	< 4.6E+00	< 4.7E+00
サイトバンカ建屋南西	2023/04/24 08:25	< 4.6E+00	< 3.9E+00	< 4.7E+00
焼却工作建屋西側	2023/04/24 08:00	< 4.2E+00	< 4.6E+00	2.6E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/04/24 08:10	< 4.6E+00	< 4.6E+00	< 3.9E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/04/24 08:20	< 4.6E+00	< 4.2E+00	< 4.9E+00

- ・核種毎の半減期：I-131(約8日)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< : 小なり) は，検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは， $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31， $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1， $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は，1回/週程度の頻度で分析を実施。