

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点		採取日時	分析項目			
			全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	2023/11/20 08:12	1.9E+04	< 9.0E+01	3.0E+02	1.6E+04
	下流側	2023/11/20 08:02	2.9E+03	4.2E+02	1.5E+01	9.6E+02
2号機放水路立坑水	上流側	2023/11/20 08:08	1.3E+03	< 8.9E+01	1.6E+01	1.1E+03
	下流側	2023/11/20 08:04	2.0E+02	< 9.2E+01	< 7.1E+00	5.7E+01

- ・不等号 (< : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND)を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・ $〇.〇E\pm〇$ とは, $〇.〇\times 10^{\pm〇}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。